

Согласовано
И.О.главного инженера Буденновского
филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
Маслюк Р.А.

Подпись: _____

« _____ »

2025 года

Утверждено
Заведующий МДОУ
«Детский сад №22 «Радуга»
Л.Е. Панферова
2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг.

МДОУ «Детский сад №22 «Радуга»

(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024г. №2234)

1. Общие сведения

1	Наименование объекта	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №22 «Радуга»
2	Адрес учреждения	356350, Ставропольский край, Новоселицкий район, с. Новоселицкое, ул. Пролетарская, 12
3	Год постройки	1981
4	Общая площадь здания (м.кв.)	1884,8
5	Объем здания (куб. метр.)	7617
6	Теплоснабжающая организация	Буденновский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
7	Материал стен МКД	Кирпич
	Наличие подвала	имеется
8	Наличие теплового пункта	нет
9	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	имеется
10	Система отопления	закрытая
11	Схема отопления	двухтрубная
12	Система ГВС	нет
13	Материал трубопроводов системы отопления	металлические
14	Схема центрального теплоснабжения	имеется

2. Анализ прохождения отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода	дни
	2022-2023	190

	2023-2024	188
	2024-2025	196
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	С
	2022-2023	4,7
	2023-2024	3,7
	2024-2025	3,6
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период	Гкал
	2022-2023	285,3
	2023-2024	283,6
	2024-2025	272,2
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	Кол-во
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0
5	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	Кол-во
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	Кол-во
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0
6.2	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	Кол-во
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0
6.3	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	Кол-во
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0
7	Случаи перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	Кол-во
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения
1	Проведение гидравлических испытаний внутренней системы в присутствии представителя Буденновского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго»	15.07.2025г.
2	Проведение промывки внутренней системы в присутствии представителя Буденновского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго»	15.07.2025г.
3	Проведение обследования системы теплоснабжения системы в присутствии представителя Буденновского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго»	31.07.2025г.
4	Проведение поверки прибора учета	01.04.2024г.
5	Проведение целостности теплоизоляции теплового ввода	31.07.2025г.
6	Выполнить ревизию запорной арматуры на стояках системы отопления и на внутренних сетях. При необходимости произвести ремонт или замену.	16.06.2025г.

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду

№	Перечень документов	срок
1	АКТ о проведении гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения	15.07.2025г.
2	АКТ о проведении промывки внутренней системы теплоснабжения	15.07.2025г.
3	АКТ обследования системы теплоснабжения потребления тепловой энергии	31.07.2025г.
4	АКТ о поверки прибора учета	01.04.2024г.
5	ПАСПОРТ готовности объекта к работе в осенне-зимний период 2025-2026г.г.	12.09.2025г.
6	АКТ о проведении гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения	10.09.2025г.
7	АКТ о проведении промывки внутренней системы теплоснабжения	31.07.2025г.