Согласовано
И.о. главного инженера
Буденновского фильмала ГУП СК
«Крайтен до мерго»



План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г. (в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024г. №2234)

1. Общие сведения

1	Наименование объекта	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
		общеобразовательная школа №10»
2	Адрес	Ставропольский край, Новоселицкий район, п. Новый Маяк, пер. Лесной, 4
3	Год постройки	1988
4	Плошадь помещений, кв.м	3551,9 *
5	Теплоснабжающая организация	Буденновский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
6	Материал стен	Кирпич
7	Наличие подвала / цокольного этажа в	да
8	Наличие прибора учета тепловой энергии	да
9	Наличие теплового пункта	нет
10	Система отопления	Закрытая
11	Схема отопления	централизованная
12	Система ГВС	да
13	Материал трубопроводов система отопления	Металлические, Полипропиленовые
14	Схема центрального теплоснабжения	да

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023г.г.	186
	2023-2024г.г.	178
	2024-2025г.г.	183
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, С	
	2022-2023г.г.	+3,6
	2023-2024г.г.	+4,7
	2024-2025г.г.	+3,7
3	Объём потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл, (при наличии прибора учета)	3.00

	2022-2023г.г.	227,03
	2023-2024г.г.	281,95
	2024-2025г.г.	270,79
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023г.г.	нет
	2023-2024г.г.	нет
	2024-2025г.г.	нет
5	Случаи аварии/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023г.г.	нет
	2023-2024г.г.	нет
	2024-2025г.г.	нет
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	
	2022-2023г.г.	нет
	2023-2024г.г.	нет
	2024-2025г.г.	нет
6.2	Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии	
	2022-2023г.г.	нет
	2023-2024г.г.	нет
	2024-2025г.г.	нет
6.3	Случаи снижение параметров давления теплоносителя	
	2022-2023г.г.	нет
	2023-2024г.г.	нет
	2024-2025г.г.	нет
7	Количество обращений/жалоб на снижение качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023г.г.	нет
	2023-2024г.г.	нет
	2024-2025г.г.	нет
8	Количество случаев перерасчета плана из-за снижения качества/параметров услуги	
	2022-2023г.г.	нет
	2023-2024г.г.	нет
	2024-2025г.г.	нет

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№	Перечень мероприятий	Срок выполнения
3.1	Проведение гидравлических испытаний водоподогревателя в присутствии представителя Буденновского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго»	31.07.2025 г.
3.2	Проведение промывки водоподогревателя в присутствии	31.07.2025 г.

	представителя Буденновского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго»	71.00.20.30
3.3	Проведение гидравлических обследования системы теплоснабжения потребителя тепловой энергии	31.08.2025 г.
3.4	Проведение поверки прибора учета DIO -99 ТСП заводской № 21162	15.05.2024г.
3.5	Проверка целостности теплоизоляции теплового вода, водоподогревательной установки, труб	31.08.2025 г.
3.6	Выполнить ревизию запорной арматуры в тепловом пункте, стояках системы отопления и на внутренних сетях. При необходимости произвести ремонт или замену.	31.08.2025 г
3.7	Проверка наличия заключенного договора на аварийно-диспетчерское обслуживание	01.07.2025г.
3.8	Проверка наличия согласованного и утвержденного температурного графика для системы отопления с Буденновским филиалом ГУП СК «Крайтеплоэнерго	ГК на поставку тепловой энергии №336 от 06.02.2025 г.
3.9	Проверка наличия согласования и утвержденного паспорта теплового пункта с Буденновским филиалом ГУП СК «Крайтеплоэнерго»	В наличии
3.10	Проверка наличия согласований и утвержденной инструкции по эксплуатации и индивидуального теплового пункта и системы отопления с Буденновским филиалом ГУП СК «Крайтеплоэнерго»	В наличии
3.11	Подготовка паспорта готовности МКД к работе в осенне- зимний период 2025-2026г.г.	31.08.2025 г

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону.

№ n/n	Перечень документов	Срок выполнения
4.1	АКТ о проведении гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения	31.07.2025 г
4.2	АКТ о проведении промывки внутренней системы теплоснабжения	31.07.2025 г
4.3	АКТ обследования системы теплоснабжения потребления тепловой энергии	31.08.2025 г
4.4.	АКТ о поверке прибора учета DIO -99 ТСП заводской № 21162	15.05.2024г.
4.5	Копия согласованного и утвержденного температурного графика для системы отопления	ГК на поставку тепловой энергии №336 от 06.02.2025 г.
4.6	Копия согласованного и утвержденного паспорта теплового пункта	В наличии
4.7	Копия согласованной и утвержденной инструкции по эксплуатации и индивидуального теплового пункта и системы отопления	В наличии
4.8	Копия согласованной и утвержденной схемы теплового узла	В наличии

¥